Direction déléguée aux voies navigables
Subdivision Blavet et canal de Nantes à Brest

Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du deuxième semestre 2020 pour interventions (mis à jour le 04/09/2020)

Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Prévisionnel		Vidange ou abaissement	Observations	Réalisé	
			Période	Durée			Début	Fin
OUST								
Canal de Nantes à Brest	21 - Le Gueslin	Réfection passerelle déversoir	entre 28/10/20 et 27/11/20	1 mois	Abaissement 0,60m	Mairie St Martin - Déclaration cascade n°56-2019-00037 La consigne de gestion a été abaissée de 60cm depuis le 31/12 mais le bief n'est toujours pas descendu de plus de 35cm, empêchant la réalisation des travaux pour le moment,		
Canal de Nantes à Brest	26 - La Née	Permettre de reccueillir via le canal l'exutoire de la mare du village de La Née comme tous les ans pour éviter des inondations du village	entre 26/10/20 et 25/03/21		Abaissement 1m environ			
Canal de Nantes à Brest	26 - La Née	Réfection vanne de décharge	entre 26/10/20 et 27/11/20	1 semaine	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	32 - Carmenai	Réparation fourreaux et câbles de l'automatisation des vannes	entre 01/11/20 et 25/03/21	1 semaine	vidange	Sauf si possible par plongeurs		
Canal de Nantes à Brest	34 - Saint Jouan	Remplacement des vannettes du Moulin par les propriétaires . Réparation ponceau par la Région	entre 25/10/20 et 27/11/20	1 semaine	Vidange	Vannettes en bois en très mauvais état, risque de rupture avec conséquence vidange du bief.		
Canal de Nantes à Brest	37 - Caradec	Réparation étanchéïté portes aval du Rouvray	entre 01/11/20 et 25/03/21	5 jours	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	40 - Pomeleuc	Réparation étanchéïté portes aval de la Tertraie	entre 01/11/20 et 25/03/21	5 jours	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	43 - Cadoret	Réparation étanchéïté portes aval du Lié	entre 01/11/20 et 25/03/21	5 jours	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	49 - Lille	Restauration de 300m de berge par technique végétales	entre 25/10/20 et 20/11/20	3 sem	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	51 - Quengo	Restauration et mise en sécurité de la passe à canoës du déversoir de Rohan	entre 01/11/20 et 30/11/20	2 jours	Abaissement 0,50m			
Canal de Nantes à Brest	52 - Rohan	Restauration et mise en sécurité de la passe à canoës du déversoir de Rohan	entre 01/11/20 et 30/11/20	2 jours	Abaissement 0,50m			
BLAVET								
Canal du Blavet	3 - Signan	réfection de la passerelle d'accès à la crépine de pompage Lactalis	entre 26/10/20 et 30/10/20	2 jours	Vidange	Travaux réalisé par Lactalis		
Canal du Blavet	14 - Tréblavet	Reprise mur de soutenement usine Lydall	5 au 30/10	3 semaines	Vidange	Dossier DDTM 56-2019-00362		
Canal du Blavet	15 - Talhouët	Réparation mur du moulin de Tréblavet	05/10/20 au 15/11/20	4 sem	vidange	Dossier déposé DDTM par M. Goavec		
Canal du Blavet	25 - Lochrist	Mise en place de vannettes de régulation sur les 9 pertuis pour permettre une gestion de niveau plus fluide (alimentation passes à poisson sur les 2 bras)	entre 25/10/20 et 15/11/20	2 sem	Abaissement environ 60cm	Dossier déposé DDTM le 09/07		
Canal du Blavet	25 - Lochrist	Remplacement conduite AEP en rive droite	entre 15/09/20 et 15/10/20	1 sem	Abaissement environ 80cm	Maitre d'ouvrage = Lorient Agglo		
Canal de Nantes à Brest	109 - Guernal	Enlèvements d'embâcles en rive droite	Entre 03/08/20 et 21/08/20	3J	Abaissement environ 50cm	Dossier DDTM 56-2020-00118		
Canal de Nantes à Brest	110 - Le Porzo	Enlèvements d'embâcles en rive droite et chenal de navigation	Entre 03/08/20 et 21/08/20	5J	Abaissement environ 50cm			
Canal de Nantes à Brest	111 - Trescleff	Enlèvements d'embâcles en rive droite et chenal de navigation et dragage amont/aval écluse	Entre 03/08/20 et 21/08/20	3J	Abaissement environ 30cm	Dossier DDTM 56-2020-00118 et 56-2020-00099		